

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: Projeto Padrão FNDE - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA										
Município: Centenário										
Endereço: RS 477										
Item	Descrição dos Serviços	Valores dos Serviços	Peso %	Serviços a Executar						
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
1	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 10.226,23	1,73%	100%						100%
2	ESTRUTURAS	R\$ 105.395,54	17,80%	60%	40%					100%
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDRÁULICAS	R\$ 28.951,14	4,89%		25%		25%	50%		100%
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 76.171,10	12,87%	50%		50%				100%
5	ESQUADRIAS	R\$ 69.429,90	11,73%					50%	50%	100%
6	COBERTURA/FORRO	R\$ 119.214,68	20,14%		50%	50%				100%
7	REVESTIMENTO	R\$ 76.167,78	12,87%			50%	50%			100%
8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 66.277,28	11,20%				100%			100%
9	PINTURAS	R\$ 18.984,77	3,21%						100%	100%
10	ESPELHOS	R\$ 571,90	0,10%					100%		100%
11	COBERTURA DO PATIO	R\$ 20.584,35	3,48%			50%	50%			100%
		R\$ 591.974,67	100,00%	17,50%	9,58%	16,67%	18,75%	16,67%	12,50%	100,00%

Centenário, 21 de JULHO de 2024

ADRIANA SCHENATTO  
ENG. CIVIL CREA/RS-91580

GENOIR MARCOS FLOREK  
PREFEITO MUNICIPAL